



**Kliniken** des Landkreises  
**Neumarkt i.d.OPf.**

Freitag, 7. November 2014

# Neubau einer Kindertagesstätte an der Dr.- Kurz-Straße mit vier Kinderkrippen- und zwei Kindergartengruppen (98 Kinder)

Mitglied im CLINOTEL  
Krankenhausverbund



metropolregion nürnberg  
KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.



# Neubau einer Kindertagesstätte an der Dr.-Kurz-Straße

- Vereinbarung zwischen Stadt, Landkreis und Klinikum Neumarkt
- Abrufen der Fördermittel durch Stadt und Landkreis, Jeweils hälftige Kostenübernahme des nicht förderfähigen Kostenanteils durch Stadt und Landkreis
- Förderantrag der Stadt Neumarkt: Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-14“ am 20.12.2013 für vier Krippengruppen
- Förderantrag des Landkreises Neumarkt : FAG-Fördermittel am 20.12.2013 für zwei Kindergartengruppen
- Baugenehmigung am 26.02.2014 erteilt
- Förderbescheid der Regierung der Oberpfalz am 12.03.2014
- Offizieller Spatenstich am 11.04.2014

# Offizieller Spatenstich am 11.04.2014



# Terminliche Situation

- Baumeisterarbeiten nahezu abgeschlossen
- Holzbaumontage beginnt in der KW 28
- 5 Wochen Montagezeit
- Fassadenarbeiten bis zur KW 40
- Fertigstellung Gebäude mit Außenanlagen bis zur KW 50
- Pflanzarbeiten im Frühjahr 2015

# Abschluss der Baumeisterarbeiten



# Finanzierung

- Kostenschätzung: 3,1 Mio. €
- Förderbescheid für die Stadt Neumarkt: 1.123.400 €
- Geplante FAG-Förderung für Landkreis: 335.000 €
- Rest übernimmt Stadt und Landkreis je zur Hälfte – ca. 800.000 €
- Aktueller Ausschreibungsstand: 60 % (80 % der Auftragsvergaben innerhalb des Landkreises)
- Kostenüberschreitung aktuell: 170.000 € (10 %)
  - Ausschreibungsergebnis Zimmererarbeiten mit 40 % Kostenüberschreitung
- Weitere Mehrkostengefahren (Massenmehrung kontaminiertes Material) und Außenanlagen
- Kostensenkungspotenziale (Fassadenmaterial, Beleuchtung, Ausstattung)
- → Kostenprognose: Überschreitung um ca. 200.000 € (davon für Stadt und Landkreis je die Hälfte)